



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ - PA	ÁREA DO TERRENO:	
ADM:	ARNALDO ROCHA	ÁREA DA CONSTRUÇÃO:	374,60m2
OBRA:	ESCOLA CAMPO DOURADO	DATA:	MARÇO / 2020
LOCAL:	ASSENTAMENTO CAMPO DOURADO - Rondon do Pará - PA	FONTES:	SINAPI/SEDOP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
			Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.884,08	%	100,00%			100,00%
			R\$	2.884,08			2.884,08
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.349,45	%	100,00%			100,00%
			R\$	11.349,45			11.349,45
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 62.374,63	%	100,00%			100,00%
			R\$	62.374,63			62.374,63
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 23.276,28	%	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$	11.638,14	11.638,14		23.276,28
5.0	ALVENARIA	R\$ 19.314,95	%	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$	9.657,47	9.657,47		19.314,95
6.0	COBERTURA	R\$ 62.211,45	%	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$	31.105,73	31.105,73		62.211,45
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 23.460,20	%	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$	11.730,10	11.730,10		23.460,20
8.0	PISO	R\$ 36.515,86	%		50,00%	50,00%	100,00%
			R\$		18.257,93	18.257,93	36.515,86
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 13.417,44	%		50,00%	50,00%	100,00%
			R\$		6.708,72	6.708,72	13.417,44
10.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 16.497,09	%		50,00%	50,00%	100,00%
			R\$		8.248,54	8.248,54	16.497,09
11.0	REVESTIMENTO	R\$ 40.905,98	%			100,00%	100,00%
			R\$			40.905,98	40.905,98
12.0	PINTURA	R\$ 16.332,71	%			100,00%	100,00%
			R\$			16.332,71	16.332,71
15.0	LIMPEZA	R\$ 1.219,89	%			100,00%	100,00%
			R\$			1.219,89	1.219,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 329.760,00</b>					
PERCENTUAL SIMPLES				42,68%	29,52%	27,80%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO				42,68%	72,20%	100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES				140.739,59	97.346,63	91.673,77	329.760,00
VALOR TOTAL ACUMULADO				140.739,59	238.086,22	329.760,00	

RONDON DO PARÁ-PA, 25 DE MARÇO 2020

ALAN AMARAL VIANA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PA RNP - 151692179-8