



SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ - PA	ÁREA DO TERRENO:	
ADM:	ARNALDO ROCHA	ÁREA DA CONSTRUÇÃO:	255,80m2
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PORTE I	DATA:	JANEIRO / 2018
LOCAL:	Bairro Gusmão - Rondon do Pará - PA	FONTES:	SINAPI/SEDOF

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	Porcentagem		PERÍODO						TOTAL(R\$)
			Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	6.º MÊS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.632,91	%	100,00%							100,00%
			R\$	7.632,91							7.632,91
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.996,27	%	100,00%							100,00%
			R\$	8.996,27							8.996,27
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 53.495,55	%	100,00%							100,00%
			R\$	53.495,55							53.495,55
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 64.564,95	%		100,00%						100,00%
			R\$		64.564,95						64.564,95
5.0	ALVENARIA	R\$ 30.482,78	%			50,00%					100,00%
			R\$			15.241,39	15.241,39				30.482,78
6.0	COBERTURA	R\$ 36.180,65	%				50,00%	50,00%			100,00%
			R\$				18.090,33	18.090,33			36.180,65
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 34.901,37	%					100,00%			100,00%
			R\$					34.901,37			34.901,37
8.0	PISO	R\$ 36.571,54	%					100,00%			100,00%
			R\$					36.571,54			36.571,54
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 30.201,08	%			50,00%		50,00%			100,00%
			R\$				15.100,54	15.100,54			30.201,08
10.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 28.341,36	%			50,00%		50,00%			100,00%
			R\$				14.170,68	14.170,68			28.341,36
11.0	REVESTIMENTO	R\$ 50.758,58	%					100,00%			100,00%
			R\$					50.758,58			50.758,58
12.0	PINTURA	R\$ 19.754,29	%						100,00%		100,00%
			R\$						19.754,29		19.754,29
13.0	INSTALAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 2.299,75	%						100,00%		100,00%
			R\$						2.299,75		2.299,75
14.0	MURO EM ALVENARIA - ALTURA= 2,00m	R\$ 46.374,42	%		100,00%						100,00%
			R\$		46.374,42						46.374,42
15.0	LIMPEZA	R\$ 361,32	%						100,00%		100,00%
			R\$							361,32	361,32
TOTAL		R\$ 450.916,82									
PERCENTUAL SIMPLES				15,55%	27,98%	13,88%	26,35%	11,26%	4,97%		
PERCENTUAL ACUMULADO				15,55%	43,53%	57,42%	83,77%	95,03%	100,00%		100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES				70.124,74	126.180,76	62.602,93	118.834,45	50.758,58	22.415,36		
VALOR TOTAL ACUMULADO				70.124,74	196.305,50	258.908,43	377.742,88	428.501,46	450.916,82		450.916,82

RONDON DO PARÁ-PA, 16 DE MARÇO 2018

DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PA RNP - 150938081-7