



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNHO / 2022

COMPLEXO ESPORTIVO MIRANDA

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Esportivo Miranda conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** Texas Construções e Saneamento LTDA.
- ❖ **CNPJ:** 04.884383/0001-69
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2018
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preço.
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-002
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairro Miranda
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** SEDOP / Governo do Estado / PMRP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 826.799,21
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 27/09/2018
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 12/12/2021
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 766.327,46
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 92,68%
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 12%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 89.082,70
- ❖ **OBS:** Em execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da E.E.E.M. Dr. Dionísio Bentes de Carvalho conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** Tercon Construções e Serviços Eirelli LTDA.
- ❖ **CNPJ:** 28.786.506/0001-97
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2018
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Concorrência
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2018-002 FME
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairro Centro.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** SEDUC / Governo do Estado / PMRP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.706.299,45
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 08/10/2018
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/10/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.755.860,82
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 70,39%
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 489.749,83
- ❖ **OBS:** Em execução. Acréscimo no Convênio o valor de R\$ 918.748,47 através do 5º Termo Aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA DE UBS VILA GAVIÃO E VILA SANTA LÚCIA

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila Gavião e Vila Santa Lúcia – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 114.996,40
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/11/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 76.333,84
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 66,37%
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 63%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 48.244,66
- ❖ **OBS:** Em execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS VILA DA PAZ

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila da Paz – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 72.982,59
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/11/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 41.618,03
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 57,02%
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 57,02%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 41.618,03
- ❖ **OBS:** Em execução.,