

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA DE UBS VILA GAVIÃO E VILA SANTA LÚCIA

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila Gavião e Vila Santa Lúcia – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 114.996,40
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/11/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 108.579,76
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 94,42%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 17.790,60
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 16%
- ❖ **OBS:** Em execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS VILA DA PAZ

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila da Paz – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 72.982,59
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/11/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 68.910,16
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 94,41%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 11.860,39
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 17%
- ❖ **OBS:** Em execução.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de academia de saúde conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 002/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairro Gusmão – Zona Urbana.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios / Fundo Municipal de Saúde.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 97.733,20
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 07/10/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 58.099,67
- ❖ **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 59,45%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 58.099,67
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 59,45%
- ❖ **OBS:** Obra em andamento.