

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS VILA DA PAZ

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila da Paz – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 72.982,59
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/11/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 68.910,16
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 94,41%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 4.072,43
- ❖ **OBS:** finalizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de academia de saúde conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 002/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairro Gusmão – Zona Urbana.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios / Fundo Municipal de Saúde.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 97.733,20
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 07/10/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 58.009,67
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 59,45%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 58.099,67
- ❖ **OBS:** Obra em andamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de sistemas de Abastecimento de água com execução de poços artesianos conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** L. P. Comércio e Serviços.
- ❖ **CNPJ:** 41.546.457/0001-83
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/20222-004 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairros Gusmão, Jaderlândia, Miranda e Recanto Azul.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios / FDE SEPLAD.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.462.199,71
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/07/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/03/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 160.000,43
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 10,94%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 160.000,43
- ❖ **OBS:** Em execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de 01(um) poço tubular para ampliação da capacitação de água na Vila da Paz (Br 222, Km 56) Zona Rural, conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** L. P. Comércio e Serviços.
- ❖ **CNPJ:** 41.546.457/0001-83
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Convite
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Convite nº 1/2022-002 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila da Paz (Br 222, Km 56) Zona Rural
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 280.016,76
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 13/06/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 12/08/2022
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 280.016,76
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 100,00%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 280.016,76
- ❖ **OBS:** finalizado