



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA FEVEREIRO / 2023

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção de academia de saúde conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 002/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairro Gusmão – Zona Urbana.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios / Fundo Municipal de Saúde.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 97.733,20
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 07/10/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 97.733,20
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 40,55%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 39.633,50
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 40,55%
- ❖ **OBS:** Obra Concluída.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET EM VIAS URBANAS

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para pavimentação em blokret sextavado em vias urbanas na BR 222, Km 56, Zona Rural. conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** CONSTRUTORA F & F LTDA-ME
- ❖ **CNPJ:** 06.261.152/0001-24
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/2022-006 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** bairros Zona Urbana.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** PMRP / SEDOP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.189.720,30
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 19/09/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/03/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 615.776,17
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 28,12%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 165.669,00
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 7,57%
- ❖ **OBS:** Em execução