



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PONTES EM CONCRETO ARMADO.

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de 05 (cinco) pontes em Concreto Armado.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** TÉCNICA ENGENHARIA LTDA
- ❖ **CNPJ:** 05.283.511/0001-81
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Concorrência
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2022-001 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Zona Rural
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Convênio SETRAN
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 4.285.270,98
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 09/05/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 05/08/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.562.410,70
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 36,46%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 562.528,04
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 13,13%
- ❖ **OBS:** Em Execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA DE UBS VILA GAVIÃO E VILA SANTA LÚCIA

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila Gavião e Vila Santa Lúcia – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 114.996,40
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/03/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 114.996,40
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 100,00%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 6.416,64
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,58%
- ❖ **OBS:** Obra finalizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS VILA DA PAZ

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** PILAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
- ❖ **CNPJ:** 07.442.183.0001-44
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2021
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2021
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Vila da Paz – Zona Rural.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 72.982,59
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/11/2021
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/03/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 72.982,59
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 100,00%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 4.072,43
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,58%
- ❖ **OBS:** finalizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de sistemas de Abastecimento de água com execução de poços artesianos conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** L. P. Comércio e Serviços.
- ❖ **CNPJ:** 41.546.457/0001-83
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/20222-004 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairros Gusmão, Jaderlândia, Miranda e Recanto Azul.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios / FDE SEPLAD.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.462.199,71
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/07/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 02/05/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 666.512,45
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 45,58%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 506.512,02
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 34,64%
- ❖ **OBS:** Em execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET EM VIAS URBANAS

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para pavimentação em blokret sextavado em vias urbanas na BR 222, Km 56, Zona Rural. conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** CONSTRUTORA F & F LTDA-ME
- ❖ **CNPJ:** 06.261.152/0001-24
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/2022-006 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** bairros Zona Urbana.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** PMRP / SEDOP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.189.720,30
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 19/09/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/03/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.257.652,65
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 57,43%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 247.666,72
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 11,31%
- ❖ **OBS:** Em execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

- ❖ **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Câmara de Vereadores. conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** CONSTRUTORA F & F LTDA-ME
- ❖ **CNPJ:** 06.261.152/0001-24
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/2022-007 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Câmara de Vereadores.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** PMRP / SEDOP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 697.335,60
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 02/09/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 27/10/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 315.293,27
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 45,21%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 23.589,00
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 03,38%
- ❖ **OBS:** Em execução