



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MAIO / 2023

COMPLEXO ESPORTIVO MIRANDA

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Esportivo Miranda conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** Texas Construções e Saneamento LTDA.
- ❖ **CNPJ:** 04.884383/0001-69
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2018
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preço.
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-002
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairro Miranda
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** SEDOP / Governo do Estado / PMRP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 862.799,21
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 27/09/2018
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/12/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 828.520,94
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 96,03%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 62.193,48
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 7,21%
- ❖ **OBS:** Em execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção de sistemas de Abastecimento de água com execução de poços artesianos conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** L. P. Comércio e Serviços.
- ❖ **CNPJ:** 41.546.457/0001-83
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/20222-004 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Bairros Gusmão, Jaderlândia, Miranda e Recanto Azul.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios / FDE SEPLAD.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.462.199,71
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/07/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 02/05/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 768.934,94
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 52,58%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 102.422,49
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 07,00%
- ❖ **OBS:** Em execução. Pedido de Prorrogação do Convênio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET EM VIAS URBANAS

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para pavimentação em blokret sextavado em vias urbanas na BR 222, Km 56, Zona Rural. conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** CONSTRUTORA F & F LTDA-ME
- ❖ **CNPJ:** 06.261.152/0001-24
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/2022-006 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** bairros Zona Urbana.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** PMRP / SEDOP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.189.720,30
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 19/09/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 21/12/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.343.696,20
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 61,36%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 86.043,55
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 03,93%
- ❖ **OBS:** Em execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

- ❖ **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Câmara de Vereadores. conforme especificação no Projeto Básico.
- ❖ **FIRMA CONTRATADA:** CONSTRUTORA F & F LTDA-ME
- ❖ **CNPJ:** 06.261.152/0001-24
- ❖ **ANO DO PROJETO:** 2022
- ❖ **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços
- ❖ **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP nº 2/2022-007 PMRP
- ❖ **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Câmara de Vereadores.
- ❖ **ORIGEM DOS RECURSOS:** PMRP / SEDOP.
- ❖ **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 697.335,60
- ❖ **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 02/09/2022
- ❖ **DATA DO FIM DA OBRA:** 27/10/2023
- ❖ **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 525.511,97
- ❖ **PERCENTUAL APLICADO:** 75,36%
- ❖ **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 210.214,70
- ❖ **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 30,14%
- ❖ **OBS:** Em execução