

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

Relatório de Execução: SETEMBRO / 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
COMPLEXO ESPORTIVO MIRANDA	TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	RUA POUSO ALTO	SEDOP / PA	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-002	9/27/2018	12/25/2023	R\$ 826.799,21	R\$ 826.779,21	100,00%	3,85%	R\$ 31.832,72	Concluído
CONSTRUÇÃO DE CINCO PONTES EM CONCRETO	TÉCNICA ENGENHARIA LTDA CNPJ 05.283.511/0001-81	ZONA RURAL	SETRAN / PA	CONCORRÊNCIA	3/2022-001 PMRP	5/9/2022	8/5/2023	R\$ 4.285.270,98	R\$ 2.103.508,84	49,08%	12,62%	R\$ 541.098,14	Em Execução
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	CONSTRUTORA F&F LTDA-ME - CNPJ: 06.261.152/0001-24	CÂMARA DE VEREADORES	SEDOP / PA	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-007 PMRP	9/2/2022	10/27/2023	R\$ 697.335,60	R\$ 650.979,31	93,35%	17,99%	R\$ 125.467,34	Em Execução
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CONSTRUFÁZ MÁQUINAS E TERRAPLENAGE, LTDA	ZONA RURAL	SETRAN / PA	CONCORRÊNCIA	3/2022-002 PMRP	11/16/2022	11/19/2023	R\$ 4.013.731,36	R\$ 2.658.262,76	66,23%	12,98%	R\$ 521.183,00	Em Execução