

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

Relatório de Execução: NOVEMBRO / 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
COMPLEXO ESPORTIVO MIRANDA	TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	RUA POUSO ALTO	SEDOP / PA	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-002	27/09/2018	25/12/2023	R\$ 826.799,21	R\$ 826.779,21	100,00%	3,85%	R\$ 31.832,72
CONSTRUÇÃO DE CINCO PONTES EM CONCRETO	TÉCNICA ENGENHARIA LTDA CNPJ 05.283.511/0001-81	ZONA RURAL	SETRAN / PA	CONCORRÊNCIA	3/2022-001 PMRP	09/05/2022	05/08/2023	R\$ 4.285.270,98	R\$ 2.103.508,84	49,08%	12,62%	R\$ 541.098,14
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	CONSTRUTORA F&F LTDA-ME - CNPJ: 06.261.152/0001-24	CÂMARA DE VEREADORES	SEDOP / PA	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-007 PMRP	02/09/2022	27/10/2023	R\$ 697.335,60	R\$ 650.979,31	93,35%	17,99%	R\$ 125.467,34
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CONSTRUFUZ MÁQUINAS E TERRAPLENAGE LTDA	ZONA RURAL	SETRAN / PA	CONCORRÊNCIA	3/2022-002 PMRP	16/11/2022	19/11/2023	R\$ 4.013.731,36	R\$ 2.658.262,76	66,23%	12,98%	R\$ 521.183,00

Situação (status)
Concluído
Em Execução
Em Execução
Em Execução